

Beispiel

A1

Bestätigung des hydraulischen Abgleichs

Objekt BV Schulz
 PLZ, Ort 12345 Musterstadt
 Sonstiges Für Förderantrag

Bitte die durchgeführte Maßnahmen in der jeweiligen Spalte (Anlagentyp) mit einem „x“ oder Wert bestätigen (■ = nicht möglich)

Berechnungsgrundlagen

2-Rohr
Fußbodenheizung
1-Rohr

Berechnete Vorlauf-/Rücklauftemperatur (Tv / Tr)	60/40	45/38	
Vorgegebener Differenzdruck am/über dem Thermostatventil (mbar)	50	■	■
Berechnete Pumpenförderhöhe (mbar)	100	250	

Maßnahmen

Heizkörperventile mit Voreinstellung nach Berechnung eingestellt	✓	■	■
Differenzdruckregler vorhanden/eingestellt	✓		■
Heizkreisverteiler mit Voreinstellung nach Berechnung /Messung eingestellt	■	✓	■
Einzelraumregelung eingebaut und eingestellt		✓	
Volumenstromregler/-begrenzer eingebaut und eingestellt	■	■	
Rücklauftemperaturbegrenzung eingebaut und eingestellt	■	■	
Berechnete Förderhöhe der Pumpe eingestellt		✓	
Regelung /Heizkurve nach Berechnung eingestellt	✓	✓	

Qualitätssicherung

Anlage gespült nach DIN EN 14336 (Ventile müssen geöffnet sein!)	✓
Wasseraufbereitung nach DIN 2035	
Druckhaltung geprüft (Funktion und Größe des Ausdehnungsgefäßes)	✓

Der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt.
 Unterlagen /Berechnungsergebnisse sind nach VOB 18380 beigefügt.

31.3.2014 XX XX
 Ort, Datum Unterschrift Kunde Unterschrift Fachplaner

Beispiel