

# Bestätigung des hydraulischen Abgleichs

Objekt \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Sonstiges \_\_\_\_\_

## Vorgaben

Heizlast raumweise berechnet!

Vorgabe:  
Heizflächenleistung gemäß  
der Heizlast

Systemtemperaturen als  
Berechnungsgrundlage

70°/55°C

oder

.../...

Heizlast **nicht** berechnet!

Annahme:  
Heizlast des Raumes gleich  
der Leistung des/der Heizkörper(s)

Systemtemperaturen als  
Berechnungsgrundlage

70°/55°C

oder

.../...

## Durchführung – Qualitätssicherung

Anlage gespült nach DIN EN 14336  
(Ventile müssen geöffnet sein !)

Ja

Nein

Wasseraufbereitung nach DIN 2035

Ja

Nein

Druckhaltung geprüft  
(Funktion und Größe des Ausdehnungsgefäßes)

Ja

Nein

Heizkörperventile nach Berechnung eingestellt

Ja

Nein

Verteiler mit Voreinstellung für Fußbodenheizung  
nach Berechnung eingestellt

Ja

Nein

Differenzdruckregler vorhanden / eingestellt

Ja

Nein

Berechnete Förderhöhe der Pumpe eingestellt

Ja

Nein

Regelung nach Berechnungsgrundlage eingestellt

Ja

Nein

**Der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt.  
Unterlagen /Berechnungsergebnisse sind nach VOB 18380 beigelegt.**

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_

Unterschrift Fachplaner \_\_\_\_\_