

Bestätigung des hydraulischen Abgleichs gemäß KfW

Objekt _____

PLZ, Ort _____

Sonstiges _____

Vorgaben

Heizlast raumweise berechnet ¹⁾

Vorgabe:
Heizflächenleistung gemäß
der Heizlast

Heizlast **nicht** berechnet ²⁾

Annahme:
Heizlast des Raumes gleich
der Leistung des/der Heizkörper(s)

Systemtemperaturen als
Berechnungsgrundlage

oder

Systemtemperaturen als
Berechnungsgrundlage

oder

¹⁾ Danfoss empfiehlt die Berechnung der Heizlast nach dem vereinfachten Verfahren mit DanBasic IV
²⁾ Dieses Verfahren gilt nur bei annähernd unveränderter Heizlast baulich unsanierter Gebäude.

Durchführung – Qualitätssicherung

Anlage gespült nach DIN EN 14336
(Ventile müssen geöffnet sein !)

 Ja

 Nein

Wasseraufbereitung nach DIN 2035

 Ja

 Nein

Druckhaltung geprüft
(Funktion und Größe des Ausdehnungsgefäßes)

 Ja

 Nein

Heizkörperventile nach Berechnung eingestellt

 Ja

 Nein

Verteiler mit Voreinstellung für Fußbodenheizung
nach Berechnung eingestellt

 Ja

 Nein

Differenzdruckregler vorhanden / eingestellt

 Ja

 Nein

Berechnete Förderhöhe der Pumpe eingestellt

 Ja

 Nein

Regelung nach Berechnungsgrundlage eingestellt

 Ja

 Nein

**Der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt.
Unterlagen / Berechnungsergebnisse sind nach VOB 18380 beigelegt.**

Ort, Datum _____

Unterschrift Kunde _____

Unterschrift Fachplaner _____